



UPPDRAG	UPPDRAGSNUMMER	Borrpunkt
MSB Uppsala, Knivsta kommun	1782251	KNIO12 (5m)
INSTALLERAT AV	System	INST. DATUM
Linus Thelander, Lithab AB	25 mm PVC rör	2018-10-18

Markytans nivå:	+14,4		
Tot rörlängd inkl. filter:	5 m		
ök rör:	0,95 m ö my	Nivå:	+15,35
Spetsdjup:	4,05 m u my	Nivå:	+10,35

[illegible]

Skiss av rörplacering:


Porttrycksmätning

UPPDRAG	UPPDRAGSNUMMER	Borrpunkt
MSB Uppsala, Knivsta kommun	1782251	KN1022 (6,3m)
INSTALLERAT AV	System	INST. DATUM
Linus Thelander, Lithab AB	BAT MKII	2018-10-18

Markytans nivå:	+12,8		
Tot rörlängd inkl. filter:	6,3 m		
ök rör:	1 m ö my	Nivå:	+13,8
Spetsdjup:	5,3 m u my	Nivå:	+7,5

Datum	Avläsning [kPa] (A)	Avläsn. ovan membran [kPa] (C)	Portryck [kPa] (A-C+2 kPa)	Motsvarande trycknivå	Anmärkning	Sign
2019-02-02	26,9		28,9	10,4		OL
2019-03-23	32,9		34,9	11,0		OL
2019-04-24	28,1		30,1	10,5		OL

Skiss av rörplacering:



Förklaringar:

- A Avser stabil trycknivå efter punktering av membran
- B Total längd från ök rör till membran
- C Avläst värde vid avlyftning från membran (korrigeringsvärde)